

કલોલ નગરપાલિકા

સ્વલિપ જ્વાલિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિશ્વસ યોજના હેઠળ સંવે. 2019/20

મળવા પાત્ર ગ્રા.નં. શ્રે. 500.00 લાખ

551 નંદક ધી નગરપાલિકાને મળેલ રકમ રૂ. 267.51 લાખ

અ.નં.	સર				કામનો પથાર	કામનું નામ	વહીવટી મંજૂરીથી આગેવાન રકમની સંખ્યા	વહીવટી મંજૂરીની રકમ રૂ.	વહીવટી મંજૂરી તારીખ	કેન્ડરની રકમ રૂ.	વર્ષ ચોરસ તારીખ	મુદત	કામની પ્રગતિ			કેન્ડરની રકમ રૂ.	કેન્ડરની રકમ રૂ.	કેન્ડરની રકમ રૂ.
	જનરલ	સોસ.શ્રી	સોસ.દી	5									કેન્ડરની રકમ રૂ.	Progress	Complete			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૧ માં વામજ રોડ હજીમના મંદિર માં ફરીઓમનગરમાં પેવર બ્લોક લગાવવા તથા મેઇન રોડ અધુરે મી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ	1	1533200	3/17/2020	1283442	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	696526.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૧ માં વામજ રોડ અધુરનારની મી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ	1	1852300	3/18/2020	1550560	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	1242726.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૧ માં વોશીસાધા રોડ ઉપર સિલ્વર પ્લટીનમ ફ્લેટ બી.સા.મ સ્ટેટસ તરફ રોડની બાજુમાં પેવર બ્લોક લગાવવાનું કામ.	1	1604700	3/19/2020	1343294	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	1335975.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૧ માં રોડ-૮૦ બી.આવાસ સોજના બી.આર્નલપાડ ચોકડી સુધી રોડની બાજુમાં પેવર બ્લોક લગાવવાનું કામ.	1	617200	3/20/2020	516658	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	508306.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૨ માં સોમનાથનગર માં એ.બી.ઇ.વાલી દાઠન માં પેવર બ્લોક લગાવવા	1	1811400	3/21/2020	1516323	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	1447024.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૨ માં સોમનાથનગરની મુલ્લી	1	686700	3/22/2020	574837	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	483000.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	
જનરલ				રકમ	જુઆમાં પેવર બ્લોક લગાવવાનું કામ.													
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૧ અને ૨ માં આરાધના સોસાયટી સામે બી.અન્સોલ ફ્લેટ ધઇ ફાઇવે સર્વિસ રોડ સુધી રોડની બન્ને બાજુ મી.સી. અને પેવર બ્લોક લગાવવા તથા સ્ટોમ વોટર દાઠન બી.આવાનું કામ.	1	2465400	3/23/2020	2063786	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	1428729.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૩ માં ડેલીશિન એક્સપેન્ડી બાજુમાં પેવર બ્લોક લગાવવાનું કામ.	1	412200	3/24/2020	345053	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	223847.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૩ માં બલ્યાણ મેડીકલ બી.રાધવદાઠન બર સુધી મી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ.	1	217700	3/25/2020	182237	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	194960.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	
જનરલ				રકમ	વોડ નં-૩ માં બાબવાળા વાસમાં પેવર બ્લોક લગાવવાનું કામ.	1	812300	3/26/2020	679976	464, 03/9/2020	૯ માર્સ			Complete	550170.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જુલ શ્રાવણેશન	

સ્વલિપ જરાલિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિભાગ યોજના હેઠળ સ.નં. 2019/20

મળતા પાત્ર ગ્રાન્ટ રૂ. 500.00 લાખ

551 તરફ થી નવારપાલિકાને મળેલ રકમ રૂ. 267.51 લાખ

અ.નં.	સદર				કામનો નામ	વહીવટી મજૂરી થયેલા શીટોની સંખ્યા	વહીવટી મજૂરીની રકમ રૂ.	વહીવટી તારીખ	હેન્ડરની રકમ રૂ.	વર્ક ચોક્કસ તારીખ	મુદત	કામની પ્રગતિ			કરેલ ખર્ચ રૂ.	હેન્ડરની રકમ રૂ.	ગ્રેન્ટીંગરની નામ
	જનરલ	એસ.સી.	એસ.ટી.	5								ડેવલપમેન્ટ	Progress	Complete			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
૧૧	જનરલ			રકમ	વોર્ડ નં-૩ માં રેલવેમાતા મંદિર થી મહેન્દલાભાઇ પર સુધી પેવર લેબલ	1	725100	3/27/2020	606981	464, 03/9/2020	૯ માર્ચ			Complete	331320.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જરા ગ્રેન્ટીંગરની નામ
૧૨	જનરલ			રકમ	વોર્ડ નં-૪ માં કેશવકુમાર વિ.૧માં રોડની બાજુમાં પેવર લેબલ લગાવવાનું કામ.	1	541200	3/29/2020	453039	464, 03/9/2020	૯ માર્ચ			Complete	229462.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જરા ગ્રેન્ટીંગરની નામ
૧૩	જનરલ			રકમ	વોર્ડ નં-૪ માં કેશવકુમાર વિ.૨માં બાકી રહેલા પેવર લેબલ લગાવવાનું કામ.	1	742400	3/30/2020	621463	464, 03/9/2020	૯ માર્ચ			Complete	467480.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જરા ગ્રેન્ટીંગરની નામ
૧૪	જનરલ			રકમ	વોર્ડ નં-૪ માં કેશવકુમાર વિ.૩માં પેર નં-૨૨ થી હેડલાઈન રોડ થઇ લગાવવાનલાઇ વિસ્તીના પર તરફ સી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ.	1	551700	3/31/2020	461828	464, 03/9/2020	૯ માર્ચ			Complete	413880.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જરા ગ્રેન્ટીંગરની નામ
૧૫	જનરલ			રકમ	વોર્ડ નં-૬ માં વસ્ત્રકરવાસ બોર ડી.પી.થી લુલાન કાઝીના પર તરફ સી.સી.રોડ બનાવવા	1	976100	4/1/2020	617093	464, 03/9/2020	૯ માર્ચ			Complete	646317.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જરા ગ્રેન્ટીંગરની નામ
૧૬	જનરલ			રકમ	વોર્ડ નં-૬ માં સુપારવાસ થી બહુચરમાતાના ચોક સુધી પેવર લેબલ લગાવવાનું કામ.	1	915400	4/2/2020	766281	464, 03/9/2020	૯ માર્ચ			Complete	611194.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જરા ગ્રેન્ટીંગરની નામ
૧૭	જનરલ			રકમ	વોર્ડ નં-૭ માં કલિના મર્કલ થી એન.કે. ચોક સુધી રોડની બન્ને બાજુ પેવર લેબલ લગાવવા.	1	1276000	4/3/2020	1068140	464, 03/9/2020	૯ માર્ચ			Complete	703850.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જરા ગ્રેન્ટીંગરની નામ
૧૮	જનરલ			રકમ	વોર્ડ નં-૭ માં વિજયમાતા મંદિર થી કલિના મર્કલ સુધી પેવર લેબલ લગાવવાનું કામ.	1	262900	4/4/2020	220074	464, 03/9/2020	૯ માર્ચ			Complete	187150.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જરા ગ્રેન્ટીંગરની નામ
૧૯	જનરલ			રકમ	વોર્ડ નં-૧૦ માં જયપલે સોસાયટી થઇ બક્ષર પોલીસ સ્ટોર સુધી બન્ને બાજુ પેવર લેબલ લગાવવાનું કામ.	1	745500	4/5/2020	624058	464, 03/9/2020	૯ માર્ચ			Complete	505131.00	૧૬.૨૯ 251 નીચા	જરા ગ્રેન્ટીંગરની નામ

સ્વક્રિયા જવાબી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ સન્ન. 2019/20										મળવા પાત્ર ગ્રાન્ટ રૂ. 500.00 લાખ					જુદા તરીકે થી નગરપાલિકાને મળેલ રકમ રૂ. 2,67,751 લાખ						
અ.નં.	સદર				કામનો વખત	કામનું નામ	વહીવટી મંજૂરી આપેલા કામોની સંખ્યા	વહીવટી મંજૂરીની રકમ રૂ.	વહીવટી મંજૂરી તારીખ	હેઠરની રકમ રૂ.	વડ ચોક્કસ તારીખ	મુદત	કામની પ્રગતિ				કમ્પ્લેટ થયેલ રકમ રૂ.	હેઠરની રકમ રૂ.	કોમ્પ્લેટ થયેલ રકમ રૂ.	કોમ્પ્લેટ થયેલ રકમ રૂ.	
	જનરલ	વોસ.સી.	વોસ.ટી.	5									કમ્પ્લેટ	Progress	Complete	15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
20	જનરલ				વોડ નં-10માં જયસંકેત રોડવેસની પાથળ ગુજરાત ઇ. થી પાણીની ટાંકી સુધી સી.સી.રોડ તથા પેવર બ્લોક લગાવવા.	1	1411800	4/7/2020	1181818	464, 03/9/2020	૯ મીસ			Complete	898220.00	૧૬.૨૯ ૨૬૧ નીચા	જુદા કોર્પોરેશન				
21	જનરલ				કલેલ શહેરમાં લોરીસાઇટ ગારનાળા થી રોડથી સ્થાપનાના મેઇન રોડ તરફ વહેંચા બાજુ ચારે સી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ. વોડ નં-10 માં ધર્મનગર સોસાયટી થી ટેબીકલ સ્ટુલ લઇને સર્વિસ રોડ સુધી રોડની બન્ને બાજુ પેવર બ્લોક લગાવવાનું કામ.	1	2476300	4/8/2020	2072911	464, 03/9/2020	૯ મીસ			Complete	1788359.00	૧૬.૨૯ ૨૬૧ નીચા	જુદા કોર્પોરેશન				
22	જનરલ				રસ્તા	વોડ નં-૧ માં વામજ રોડ ઉપર ટેબીકલનગરમાં સી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ.	1	1611300	4/9/2020	1348819	464, 03/9/2020	૯ મીસ			Complete	1532177.00	૧૬.૨૯ ૨૬૧ નીચા	જુદા કોર્પોરેશન			
23	જનરલ				રસ્તા	વોડ નં-૧ માં વામજ રોડ ઉપર અમુલનગરમાં સી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ.	1	1094500	4/10/2020	916206	464, 03/9/2020	૯ મીસ			Complete	233253.00	૧૬.૨૯ ૨૬૧ નીચા	જુદા કોર્પોરેશન			
24	જનરલ				રસ્તા	વોડ નં-૩ માં મંગળ ગીરપર રેલ્વેમાં કલ્લુલાઇના પર થી લીપાલાઇના પર સુધી પેવર બ્લોક લગાવવાનું કામ.	1	411700	4/12/2020	344634	464, 03/8/2020	૯ મીસ			Complete	266525.00	૧૬.૨૯ ૨૬૧ નીચા	જુદા કોર્પોરેશન			
25	જનરલ				રસ્તા	વોડ નં-૩ માં કામચિત્રમાં રોડ નં- ૧ થી રોડ નં-૨ જ્યાંત રેલ્વે રોડ સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	1	1415400	4/13/2020	1184831	464, 03/8/2020	૯ મીસ			Complete	1199804.00	૧૬.૨૯ ૨૬૧ નીચા	જુદા કોર્પોરેશન			
26	જનરલ				રસ્તા	વોડ નં-૩ માં જોડપાયા ટાન્કપોઇ થી જુગત દેવી ચારેન સુધી સી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ.	1	498600	4/14/2020	417378	464, 03/8/2020	૯ મીસ			Complete	371012.00	૧૬.૨૯ ૨૬૧ નીચા	જુદા કોર્પોરેશન			
27	જનરલ				રસ્તા	વોડ નં-૩ માં વેપારી જન બહેલવાલ વાળી ગલેરીમાં સી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ.	1	729800	4/15/2020	610999	464, 03/8/2020	૯ મીસ			Complete	252580.00	૧૬.૨૯ ૨૬૧ નીચા	જુદા કોર્પોરેશન			
28	વોસ.સી.				રસ્તા	વોડ નં-૧ માં આવકર સોસાયટીની કંપાઉન્ડ થી વાણર વાસ રોડ સુધી બનીસ કલ્લુલ સુધી રોડની બન્ને બાજુ પેવર બ્લોક લગાવવાનું કામ.	1	1852300	4/16/2020	1550560	464, 03/9/2020	૯ મીસ			Complete	1601410.00	૧૬.૨૯ ૨૬૧ નીચા	જુદા કોર્પોરેશન			

સ્વચ્છિતિ મુખ્યમંત્રી સહેશ વિગ્રમ યોજના હેઠળ સને. 2019/20										મળતા પાત્ર ગ્રાન્ટ રૂ. 500.00 લાખ					કુલ તરફ થી નવારપાલિકાને મોકલેલ રકમ રૂ. 26751.00				
અ.નં.	સર				કામનો પ્રકાર	કામનું નામ	વહીવટી મંજૂરી આપેલા સંખ્યા	વહીવટી મંજૂરી રકમ રૂ.	વહીવટી મંજૂરી તારીખ	કેન્ડેન્ડની રકમ રૂ.	વર્ક ઓર્ડર તારીખ	પ્રકાર	કામની પ્રગતિ			કેન્ડેન્ડની રકમ રૂ.	કેન્ડેન્ડની રકમ રૂ.	કેન્ડેન્ડની રકમ રૂ.	
	જનરલ	સેક્ટર	સેક્ટર	સેક્ટર									કેન્ડેન્ડની રકમ રૂ.	Progress	Complete				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
૪૦	જનરલ			વેવર બ્લોક	વોડ નં-૬માં ગાયના ડેરા પાસે વિસ્તરવામાં મહેરના મહિલાઓ વેવર બ્લોક લગાવવા.		581800	4/27/2020	615908	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	595000.00			
૪૧	જનરલ			સી.સી.રોડ	વોડ નં-૩માં નવરંગ મુલની સામે થી બજારગલીના અખાડા તરફ સી.સી.રોડ બનાવવા.		756200	4/28/2020	805731	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	800000.00			
૪૨	જનરલ			વેવર બ્લોક	વોડ નં-૩માં માતૃશાંતર મહેરના સામે વેવર બ્લોક લગાવવા.	૧૯	148600	4/29/2020	153939	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	159399.00			
૪૩	જનરલ			વેવર બ્લોક	વોડ નં-૩માં બજારગલીના અખાડાના રોડની બંને બાજુ વેવર બ્લોક લગાવવા.		605900	4/30/2020	645586	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	645586.00			
૪૪	જનરલ			વેવર બ્લોક	વોડ નં-૩માં માતૃશાંતરની પડકીમાં વેવર બ્લોક લગાવવા.		262500	5/1/2020	279694	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	279694.00			
૪૫	જનરલ			વેવર બ્લોક	વોડ નં-૩માં વાડીયાલ બારોડના ધર થી સેક્ટરમાં બારોડના ધર થી વેવર બ્લોક લગાવવા.		299800	5/2/2020	319437	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	319437.00			
૪૬	જનરલ			મુતરની	વોડ નં-૩માં મેનરે.બારોડ રોડ ની બાજુમાં મુતરની બનાવવા.		222200	5/3/2020	236754	748, 11/07/2022	૯ મીસ			Progress		0.00			
૪૭	જનરલ			સી.સી.રોડ	વોડ નં-૮માં મુલની મેનરે.બારોડ થી સેક્ટરમાં વોડની પાછળની રોડ તરફ સી.સી.રોડ બનાવવા.		2621100	5/4/2020	2792782	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	2792782.00			
૪૮	જનરલ			સી.સી.રોડ	વોડ નં-૮માં વિજય કોલેજ થી અલિશા સેક્ટરમાં સેક્ટર રોડ ધર થી સી.સી.રોડ બનાવવા.		860800	5/5/2020	917182	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	893000.00			
૪૯				વેવર બ્લોક	વોડ નં-૧૦માં મેનરે.બારોડની પાછળ વેવર બ્લોક લગાવવા.		736200	5/6/2020	784421	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	771982.00			
૫૦				સી.સી.રોડ	વોડ નં-૪માં રાખનાર થી મુલનારને જોડની સી.સી.રોડ બનાવવા.		618100	5/7/2020	658586	748, 11/07/2022	૯ મીસ				Complete	640000.00			
૫૧				પાછળની બાજુમાં	વોડ નં-૩માં દરવાજાની પાછળ બેચ.ડી.બી.ઈ. પાછળની બાજુમાં														

સ્વર્ણિમ જ્યાંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના ફેઝ ૩ સન્. ૨૦૨૦-૨૧

560.00

3.337.22 GUY

[illegible]

પ્રકલિપ જવાબી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિભાગ ચોજના રૂ.6૫૦ મનો.2020-21										મહત્વ પાત્ર ગ્રાન્ટ રૂ. 500.00 લાખ					કુલ નિર્ધારિત મહત્વ પાત્ર ગ્રાન્ટ રૂ. 337.22 લાખ				
અ.નં.	નંદર			શાખા નંબર	શાખા નંબર	વહીવટી મંજૂરી આપેલ તારીખ	વહીવટી મંજૂરી રકમ રૂ.	વહીવટી મંજૂરી તારીખ	કેન્ડરની રકમ રૂ.	વર્ક ચીફ્ટ તારીખ	યુદત	કામની પ્રગતિ			કેન્ડરની રકમ રૂ.	કેન્ડરની રકમ રૂ.	કેન્ડરની રકમ રૂ.		
	જનરલ	ચોજ.ની	ચોજ.ની									Tending	Progress	Complete					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
૨૭		ચોજ.ની		૨૨૫૫	વોર્ડ નં-૧૧માં હીરજીભાઈ રત્નાભાઈના પર યી કંટ્રીપરા યાદ શાળાના યાદવાળા પર ચુલ્લી ચી.સી. રોડ બનાવવા.	1	904300	2/12/2021	743606	884 30/07/21	11 Month			Complete	907344.00	૧૦,૭૭૭ રૂ.ની ચુલ્લી	વીર કમ્પ્લેટ		
૨૮	જનરલ			પાણી પુરવઠા	વોર્ડ નં-૧૦માં મજુર અદાલત પાસે ૫.૦૦ લાખ લીટરની ચોલર રૂ.૬ ટાકી બનાવવા.	1	5613850	9/26/2021							0.00		૧૦ રૂ.ની ઉચ્ચ અદાલત RCM માં ચોલરવાળાં ચોલરો B.		
૨૯	જનરલ			પાણી પુરવઠા	વોર્ડ નં-૧૦માં મજુર અદાલત પાસે નવર સોસાયટી ચુલ્લી ડી.આઇ.પાઇપ લાઇન નીચવા.	1	3850300	9/26/2021							0.00				
૩૦	જનરલ			પાણી પુરવઠા	વોર્ડ નં-૧૦માં મજુર અદાલત પાસે પાણીના મશીનની ચોલર લીટર ફીલિંગ કરવાનું કામ.	1	1347500	9/26/2021	2125681	541 18/06/22	3 મહિના			Complete	2025500.00		શુભિત રજવાલેલ કંપની		
૩૧	જનરલ			પાણી પુરવઠા	વોર્ડ નં-૧૧માં નીચાડેલનાર અંચાલિયોની પાસે પાણીના મશીનની ચોલર લીટર ફીલિંગ કરવાનું કામ.	1	1347500	9/26/2021	2125681	541 18/06/22	3 મહિના			Complete	1990153.00		શુભિત રજવાલેલ કંપની		
૩૨	જનરલ			પાણી પુરવઠા	વોર્ડ નં-૭માં ચોનકે બાઈટ ચોક બાઈટ વાસ પાસે પાણીના મશીનની ચોલર લીટર ફીલિંગ કરવાનું કામ.	1	1347500	9/26/2021	2125681	541 18/06/22	3 મહિના			Complete	2026300.00		શુભિત રજવાલેલ કંપની		
૩૩	જનરલ			પાણી પુરવઠા	કલોલ શહેરમાં વડ નંબર ૮ માં વરસાદી નિકાલ માટે પરકોલિટિંગ વેલ બનાવવાનું કામ.	1	425000	9/26/2021	670438	541 18/06/22	3 મહિના			Complete	420000.00		શુભિત રજવાલેલ કંપની		
૩૪	જનરલ			પાણી પુરવઠા	વરસાદી નિકાલ માટે નવચલન ની ચોલર માં પરકોલિટિંગ વેલ બનાવવાનું કામ.	1	425000	9/26/2021	670438	541 18/06/22	3 મહિના			Complete	600000.00		શુભિત રજવાલેલ કંપની		
૩૫		ચોજ.ની		પાણી પુરવઠા	વોર્ડ નં-૧૧માં જય લલાની રો.કાઉસ પાસે મશીનની ચોલર લીટર ફીલિંગ કરવાનું કામ.	1	1031900	9/26/2021	1627822	541 18/06/22	3 મહિના			Complete	1903271.00		શુભિત રજવાલેલ કંપની		

સ્વલ્પિત જવાબિ પ્રુવ્થાપની શહેરી વિભાગ ચીજના ફેબ્રુ મ.ને. 2020-21						મળવા માત્ર ગ્રાન્ટ રૂ. 5,00,00 લાખ						કુલ તરફ થી નવરપુલિશને મળેલ રકમ રૂ. 337.22 લાખ			બિનપરિશીલન નામ	
અ.નં.	સાદર			કામનો પાકાર	કામનું નામ	અધિકારી મજૂરીના અધિકારી કામની શીટ	અધિકારી મજૂરીના રકમ રૂ.	અધિકારી તારીખ	કેન્ડેલી રકમ રૂ.	વર્ક ઓર્ડર તારીખ	મુદત	કામની પ્રગતિ			કેન્ડેલી પર્સે રૂ.	કેન્ડેલી રકમ રૂ.
	જનરલ	એસ.સી.	એસ.સી.									Tending	Progress	Complete		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35			ટી.સી. એસ.વી.	રોડ	વોડ નં-૯માં ફેનુખાન મંદીર થી ચીડા ગાઉન તરફ સી.સી.રોડ બનાવવા.	1	2670400	6/8/2023	2861601	1868 13/02/24	3 માર્ચ			Complete	2637275.00	મુકાબી કમ્પ્લેટ
36			ટી.સી. એસ.વી.	રોડ	વોડ નં-૯માં સોનેશ્વર મંદીર કોસ રોડ અડિત વિપાલય કોસ રોડ સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	1	3760700	6/8/2023	4029966	1868 13/02/24	3 માર્ચ		Progress		0.00	મુકાબી કમ્પ્લેટ
							49552390		39041940						32819534.00	

કલેલ નગર પાલિકા

પાલિકા પાન ગ્રાન્ટ રૂ. 500,00,000

જસ. તરીકે બી નગર પાલિકાને મળેલા રકમ રૂ. 328.19 લાખ

ગ્રાન્ટ પ્રમાણમાં ફાળેની વિગત સોજાના ફેબ્રુ. 2022-22										વહીવટી મુજબની માહિતી										ગ્રાન્ટની પ્રગતિ			કલેલ નગર પાલિકા		કલેલ નગર પાલિકા	
ક્ર.સં.	ક્ર.સં.				ગ્રાન્ટ નામ	વહીવટી મુજબની માહિતી	વહીવટી મુજબની રકમ રૂ.	વહીવટી તારીખ	કલેલ નગર પાલિકા રૂ.	વહીવટી તારીખ	પ્રકાર	ગ્રાન્ટની પ્રગતિ			કલેલ નગર પાલિકા રૂ.	કલેલ નગર પાલિકા રકમ રૂ.	કલેલ નગર પાલિકા રકમ રૂ.	કલેલ નગર પાલિકા રકમ રૂ.								
	1	2	3	4								Tending	Progress	Complete												
1	જનરલ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	845500	2/22/2022	879320	11/07/2022	જનરલ			Complete	0.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
2	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	1391900	2/22/2022	1447576	11/07/2022	જનરલ			Complete	1350000.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
3	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	2223500	2/22/2022	3040440	11/07/2022	જનરલ			Complete	2600000.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
4	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	789400	2/22/2022	820976	11/07/2022	જનરલ			Complete	600000.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
5	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	2229700	2/22/2022	2214888	11/07/2022	જનરલ			Complete	2100000.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
6	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	404700	2/22/2022	420888	11/07/2022	જનરલ			Complete	408006.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
7	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	987600	2/22/2022	1027104	11/07/2022	જનરલ			Complete	911494.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
8	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	955400	2/22/2022	994656	11/07/2022	જનરલ			Complete	887384.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
9	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	1240000	2/22/2022	1289600	11/07/2022	જનરલ			Complete	951000.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
10	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	250700	2/22/2022	260728	11/07/2022	જનરલ			Progress	0.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
11	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	415200	2/22/2022	431808	11/07/2022	જનરલ			Complete	350000.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
12	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	2601700	2/22/2022	2705768	11/07/2022	જનરલ			Complete	2600000.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
13	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	1151200	2/22/2022	1197248	11/07/2022	જનરલ			Complete	1131000.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								
14	જનરલ				વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી	2568600	2/22/2022	2671552	11/07/2022	જનરલ			Complete	2397333.00			વડે નં-૧૦માં મુજબના ગ્રાન્ટની માહિતી								

૧૫	જાન્યારી		ગેર વહીવટ	વોર્ડ નં-૧૦માં ફરીગોળ ફરિદ માં રાહ પહોંત સુધી ગેર વહીવટ લગાવવા.
૧૬	જાન્યારી		મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૮માં તાલુકા પાલિકા સંસ્થા દી ગંગોત્રી ફરિદ સુધી મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૧૭	જાન્યારી		મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૬માં ગામના ડેમ્પે દી થાભ નં-૬ દી પાનમર ચોકડી તરફ ચાલે મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૧૮		એસ.મી.	મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૧૧માં અગરોજ અગરોજાની દી અમુલ ફરિદ સુધી મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૧૯		એસ.મી.	પાણીની લાઇન	વોર્ડ નં-૩માં મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૨૦		એસ.મી.	મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૧૧માં અમુલના મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૨૧		એસ.મી.	મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૧૧માં અમુલના મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૨૨		એસ.મી.	ગેર વહીવટ	જાન્યારી મોસમમાં ગેર વહીવટ લગાવવા.
૨૩		એસ.મી.	મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૧૦માં ગંગોત્રી ફરિદ માં રાહ પહોંત સુધી ગેર વહીવટ લગાવવા.
૨૪		એસ.મી.	મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૩માં અમુલના મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૨૫		ડી.એ. એસ.પી.	ગેર વહીવટ	વોર્ડ નં-૮માં તાલુકા પાલિકા સંસ્થા દી ગંગોત્રી ફરિદ સુધી મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૨૬	જાન્યારી		મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૬માં ગામના ડેમ્પે દી થાભ નં-૬ દી પાનમર ચોકડી તરફ ચાલે મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૨૭	જાન્યારી		મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૧૧માં અમુલના મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૨૮	જાન્યારી		મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૩માં મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૨૯	જાન્યારી		મી.મી.રોડ	વોર્ડ નં-૧૧માં અમુલના મી.મી.રોડ ચલાવવા.
૩૦		એસ.મી.	ગેર વહીવટ	જાન્યારી મોસમમાં ગેર વહીવટ લગાવવા.

2369300	2/22/2022	2464072	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	7757810.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
1397300	2/22/2022	1390792	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	1390564.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
1255300	2/22/2022	1305512	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	1302482.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
845500	2/22/2022	879320	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	1007934.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
445400	2/22/2022	463216	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	425000.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
130500	2/22/2022	135720	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	135720.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
677400	2/22/2022	704496	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	650000.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
451800	2/22/2022	469872	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	450000.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
263200	2/22/2022	273728	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	250000.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
227600	2/22/2022	236704	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	227600.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
942900	2/22/2022	980616	749, 11/07/2022	૧૧ માર્ચ	Complete	876847.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
1875200	9/26/2022	1444467	1410, 29/10/2022	5 માર્ચ	Complete	1,344797.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
460800	9/26/2022	354954	1410, 29/10/2022	5 માર્ચ	Complete	400000.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
1387500	9/26/2022	1068791	1410, 29/10/2022	5 માર્ચ	Complete	852753.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
1261300	9/26/2022	1164054	1395, 21/10/2022	5 માર્ચ	Complete	1220000.00	૫૫૩૩૩૩૩૩
876400	9/26/2022	808830	1395, 21/10/2022	5 માર્ચ	Complete	412923.00	૫૫૩૩૩૩૩૩

22

31	એસ.સી.	સી.સી.રોડ	વોડ નં-૧૧માં ગાળા પોલીસ યોજાવી પેઇન વોર વધે મા.સી.રોડ બનાવવા.	2120600	12/9/2022	2120600	17/63 31/1/2024	3 માસ		Complete	1957166.00	રિપ્ત બિપ્ત એડરપાઉટ
32	એસ.સી.	સી.સી.રોડ	વોડ નં-૧૦માં પાઇન રોડ થી રૂનર વોર વધે મા.સી.રોડ બનાવવા	913000	12/9/2022	913000	17/63 31/1/2024	3 માસ		Complete	913000.00	રિપ્ત બિપ્ત એડરપાઉટ
33	એસ.સી.	સી.સી.રોડ	વોડ નં-૪માં ત્રેસાના પરામાં મહેશજી પેઇન રોડ મા.સી.રોડ બનાવવા.	891400		891400	17/65 31/01/2024	3 માસ		Complete		રિપ્ત બિપ્ત એડરપાઉટ
34	એસ.સી.	સી.સી.રોડ	વોડ નં-૪માં ત્રેસાના પરામાં રૂરી થી રાજુજી કાઢીને મા.સી.રોડ બનાવવા.	734800		734800	17/65 31/01/2024	3 માસ		Complete		રિપ્ત બિપ્ત એડરપાઉટ
34	એસ.સી.	સી.સી.રોડ	વોડ નં-૪માં ત્રેસાના પરામાં રૂરીના ચોડમાં પેવર બોલેડ લગાવવા.	881200		881200	17/65 31/01/2024	3 માસ		Complete	3707669.00	રિપ્ત બિપ્ત એડરપાઉટ
35	એસ.સી.	સી.સી.રોડ	વોડ નં-૪માં ત્રેસાના પરામાં પેલડીમાતાના ચોડમાં પેવર બોલેડ લગાવવા.	270300		270300	17/65 31/01/2024	3 માસ		Complete		રિપ્ત બિપ્ત એડરપાઉટ
36	એસ.સી.	સી.સી.રોડ	વોડ નં-૪માં ત્રેસાના પરામાં રૂરી થી પેલડીમાતાના ચોડમાં પેવર બોલેડ લગાવવા.	1023900		1023900	17/65 31/01/2024	3 માસ		Complete		રિપ્ત બિપ્ત એડરપાઉટ
37	એસ.સી.	સી.સી.રોડ	વોડ નં-૪માં ત્રેસાના પરામાં રૂરી થી પેલડીમાતાના ચોડમાં પેવર બોલેડ લગાવવા.	40238907		40382895					35523584.00	રિપ્ત બિપ્ત એડરપાઉટ

[illegible]

૧૫	જનરલ		૨૨મી	વોર્ડ નં-૫ માં (૧) રિઝર્વવાર થી રતિશ સોસાયટી નંરૂ (૨) રતિશ સોસાયટી થી મોહન પાઠ નંરૂ (૩) મેરેશ સોસાયટી થી મેરેશ રોડ સુધી સી.સી.નું પેય વર્ક કરવા.
૧૬	જનરલ		કેપાઈટ વોલ	વોર્ડ નં-૭માં મોટા ઠાકોરવાસમાં પાણીની ટાંકીને ફરતે કેપાઈટ વોલ બનાવવા.
૧૭	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૭માં મોટા ઠાકોરવાસમાં દેત્રાણીવાસ માં પેવર બ્લોક લગાવવા.
૧૮	જનરલ		કેપાઈટ વોલ	વોર્ડ નં-૮માં સત્તનારાયણની ચાલીની બાજુમાં કેપાઈટ વોલ બનાવવા.
૧૯	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૧૦માં ઠંઠીરાનવારના પાડમાં જુદી-જુદી જગ્યાએ પેવર બ્લોક નાંખવા.
૨૦	જનરલ		સ્ટેપ વોટર લાઇન	વોર્ડ નં-૩માં આસુદેવ સોસાયટી થી ઓવરપીજન થેડા સુધી સ્ટેપ વોટર લાઇન નાંખવા.
૨૧	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૨માં કુસેન શેખના પર થી પહાણ પર સુધી પેવર બ્લોક નાંખવા.
૨૨	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૨માં રાવળવાસમાં પેવર બ્લોક નાંખવા.
૨૩	જનરલ		રસ્તા	વોર્ડ નં-૭માં ગોંધવ વાસ થી જલોતિશર મંદિર તરફ સી.સી.રોડ બનાવવા.
૨૪	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૧૦માં શ્રી ચેપાદેસિન્હ થી દેવદેશન સોસાયટી આગળ બાજો પેવર બ્લોક નાંખવા.
૨૫	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૭માં નાના ઠાકોરવાસ જોગલીપાના મંદિર પાસે પેવર બ્લોક લગાવવા.
૨૬	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૭માં સરદારસિન્હ માઠમાં પેવર બ્લોક લગાવવા.
૨૭	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૭માં દેવગોવન દેવચંદની ખડકીમાં પેવર બ્લોક લગાવવા.
૨૮	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૭માં મલિક વાસ ચેનડે.ચૌક પાસે પેવર બ્લોક લગાવવા.
૨૯	જનરલ		પેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૭માં જીન દેશસર પાસે મોલીવાસમાં પેવર બ્લોક લગાવવા.

1795500	9/26/2022	1912208	29/10/2022	૧૧ માસ		Complete	1666740.00	
3126300	9/26/2022	3329510	29/10/2022	૧૧ માસ		Complete	950000.00	
407700	9/26/2022	434201	29/10/2022	૧૧ માસ		Complete	415000.00	
2860300	9/26/2022	3046220	29/10/2022	૧૧ માસ		Complete	950761.00	
3319900	9/26/2022	3535694	29/10/2022	૧૧ માસ		Complete	3300000.00	
1493600	9/26/2022	1590684	29/10/2022	૧૧ માસ	Progress		0.00	
1114900	9/26/2022	1187369	29/10/2022	૧૧ માસ		Complete	1100000.00	
601400	9/26/2022	640491	29/10/2022	૧૧ માસ		Complete	600000.00	
393200	9/26/2022	418758	29/10/2022	૧૧ માસ		Complete	390000.00	
723400	9/26/2022	770421	29/10/2022	૧૧ માસ		Complete	720400.00	
960200.00	9/26/2022	1022613	29/10/2022	૧૧ માસ	Progress		0.00	
202100.00	9/26/2022	215237	29/10/2022	૧૧ માસ	Progress		0.00	
190600.00	9/26/2022	202989	29/10/2022	૧૧ માસ	Progress		0.00	
219300.00	9/26/2022	233555	29/10/2022	૧૧ માસ	Progress		0.00	
131400.00	9/26/2022	139941	29/10/2022	૧૧ માસ	Progress		0.00	

30	જનરલ		ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૭માં વખાણીયા બિલ્ડીંગ પુનરાવસ્થાપનાં ગેવર બ્લોક લગભગ ચા.	131400.00	9/26/2022	139941	29/10/2022	૧૧ માર્ચ	Progress		0.00	
૩૧	જનરલ		ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૭માં સેબક કોષ્ટક ખાલીની ટાંકી પાસે મંદિરના ફરતે ગેવર બ્લોક રૂબાવા.	382200.00	9/26/2022	407043	29/10/2022	૧૧ માર્ચ	Progress		0.00	
૩૨		એસ.સી.	રક્ષા	વોર્ડ નં-૧૧માં મજુર શ્રમ સોશાયટીના ગેટ નં-૧ થી ગેટ નં-૨ સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	1220200	9/26/2022	1256806	29/10/2022	૧૧ માર્ચ		Complete	1020000.00	
૩૩		એસ.સી.	રક્ષા	વોર્ડ નં-૪માં રામાનગર થી બાઇ શહેરની ચાલીને જોડતો સી.સી.રોડ બનાવવા.	316600	9/26/2022	326304	29/10/2022	૧૧ માર્ચ	Progress		316600.00	
૩૪		એસ.સી.	ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૧૧માં મજુર શ્રમ સોશાયટીની ખાલીની ટાંકીને ફરતે ગેવર બ્લોક નાંખવા.	844300	9/26/2022	869629	29/10/2022	૧૧ માર્ચ		Complete	828435.00	
૩૫		એસ.સી.	કંપાઉન્ડ લોક	વોર્ડ નં-૧માં પાંચતા પોળની બાજુમાં માર્ગ કુંડની ફરતે કંપાઉન્ડ લોક બનાવવા.	3005000	9/26/2022	3095150	29/10/2022	૧૧ માર્ચ	Progress		0.00	
૩૬		એસ.સી.	ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૬માં ગેટ વક્રે કંપાઉન્ડની બાજુમાં વાહકરવાસ તરફ રોડની બન્ને બાજુ ગેવર બ્લોકનું કામ.	300000	9/26/2022	309000	29/10/2022	૧૧ માર્ચ		Complete	339595.00	
૩૭		એસ.સી.	ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૬માં ગાથલા સંકેત થી મશ્વણી મંદિર તરફ રોડની બાજુમાં ગેવર બ્લોક નાંખવા.	1155600	9/26/2022	1190268	29/10/2022	૧૧ માર્ચ		Complete	975900.00	
૩૮		એસ.સી.	ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૯માં અંદિત સુઢલા ચાર રસ્તા થી ક્યાંવતી સોશયટી તરફ રોડની બાજુમાં ગેવર બ્લોક નાંખવા.	1783200	9/26/2022	1836696	29/10/2022	૧૧ માર્ચ		Complete	1278500.00	
૩૯		એસ.સી.	ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૯માં શ્રીકૃષ્ણ સોશાયટીના મેઇન ગેટ થી જવાક ફરીત તરફ રોડની બાજુમાં ગેવર બ્લોક નાંખવા.	2167500	9/26/2022	2232525	29/10/2022	૧૧ માર્ચ		Complete	1410885.00	
૪૦		એસ.સી.	ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૯માં ગોગીની ફરીત થી ખોડા ગાડાં તરફ રોડની બન્ને બાજુ ગેવર બ્લોક નાંખવા.	1440100	9/26/2022	1483303	29/10/2022	૧૧ માર્ચ		Complete	1240115.00	
૪૧		એસ.સી.	ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૯માં સોમેશ્વર મંદિર થી જવાબી નાંખવા.	2223300	9/26/2022	2289999	29/10/2022	૧૧ માર્ચ		Complete	2025400.00	
૪૨		એસ.સી.	ગેવર બ્લોક	વોર્ડ નં-૧૦માં નવચુવળની ચાલીમાં ગેવર બ્લોક નાંખવા.	1415000	9/26/2022	1457450	29/10/2022	૧૧ માર્ચ		Complete	1215000.00	
૪૩	જનરલ		કંપાઉન્ડ લોક	વોર્ડ નં-૧૧માં મેઇન ગેટ વક્રેના ફરીત કંપાઉન્ડ લોક બનાવવા.	813750	12/9/2022	925803	3/11/2024	૩ માર્ચ	Progress		0.00	
૪૪		એસ.સી.	રક્ષા	વોર્ડ નં-૧માં આર્ટિસ્ટ નગરમાં સી.સી.રોડ બનાવવા.	305700	12/9/2022	347795	3/11/2024	૩ માર્ચ	Progress		0.00	
૪૫		એસ.સી.	રક્ષા	વોર્ડ નં-૧માં વ્યગ્રોસલાના પરા થી મેઇન ખાલીની ટાંકીની પાછળના ભાગે મેઇન રોડ થી.સી.રોડ બનાવવા.	1390100	12/9/2022	1581517	3/11/2024	૩ માર્ચ	Progress		0.00	
૪૬		એસ.સી.	રક્ષા	વોર્ડ નં-૧૦માં કેપેચ પામ્પિંગ સ્ટેશન થી સુદામદિર તરફ સી.સી.રોડ બનાવવા.	2006900	12/9/2022	2283250	3/11/2024	૩ માર્ચ	Progress		0.00	
					49752950		52759753			૧૪		31972544.00	

૨૩	જાન્યારી			વૉડ નં-૧૮માં સુબર મોરિયા રોડ થી ભાગલી સોમાયલી ઘર પાસેનાર સોમાયલી મુળી મી.મી.રોડ બનાવવા તથા પેવર બ્લોક લગાવવા.
૨૪	જાન્યારી			વૉડ નં-૧૦માં પંદરીયાનાર ભાગલા પા પેવર બ્લોક લગાવવા.
૨૫	જાન્યારી			વૉડ નં-૧૦માં મેલન રોડ થી મુળી બનાવવા મુળી રેલીંગ અને કાંઠાનાર કાચા કાઢવાનું કામ.
૨૬	જાન્યારી			વૉડ નં-૧૦માં ઉદાસની બાલીયા પેવર બ્લોક લગાવવા.
૨૭	જાન્યારી			વૉડ નં-૧૦માં સોરેવર સોમાયલી થી બનાવેલ સોમાયલી તરફ રોડની બંને બાજુ પેવર બ્લોક લગાવવા.
૨૮	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૧માં સુભાગચામી પેવર બ્લોક લગાવવા.
૨૯	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૫માં ભાગલાનાર મુળીયાના પા થી ભાગલાનાર સોમાયલી મુળી પેવર બ્લોક લગાવવા.
૩૦	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૫માં સુભાગચામી રોડ થી બનાવેલ મુળી પેવર બ્લોક લગાવવા.
૩૧	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૫માં રામદેવચામી ભાગલાનાર પેવર બ્લોક લગાવવા.
૩૨	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૫માં બોલીયાનાર મોરિયાનાર મોલા થી જવા ભાગલી રોડનાર મુળી મી.મી.રોડ બનાવવા.
૩૩	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૫માં ભાગલાનાર સોમાયલી પા થી સોમાયલી રોડનાર મુળી પેવર બ્લોક લગાવવા અને મી.મી.રોડ બનાવવા.
૩૪	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૫માં અમલ જુજી સોમાયલીના નવા મકાન થી મેલન બોરડા વડે રોડને જોડતો મી.મી.રોડ બનાવવા.
૩૫	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૫માં મજુર કાંઠાનાર સોમાયલીના મેલન રોડ થી ભાગલાનાર રોડ મુળી પેવર બ્લોક લગાવવા અને મી.મી.રોડ કાઢવાનું કામ.
૩૬	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૫માં ગુજરાત ભાગલાનાર નાસિકાનાર પા થી ભાગલાનાર પા થી મેલન રોડનાર મુળી પેવર બ્લોક અને મી.મી.રોડ બનાવવા.
૩૭	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૮માં ઘઉંનાર રોડનાર પા થી બ્લોક થી બનાવવા સોમાયલી પા નં-૧૦ મુળી મી.મી.રોડ બનાવવા.
૩૮	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૮માં વાંસનાર સોમાયલી થી બનાવવા મુળી મી.મી.રોડ બનાવવા.
૩૯	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૮માં ગાંધી સોમાયલીના રોડ થી બનાવેલ રોડનાર મેલન રોડ તરફ રોડની બંને બાજુ પેવર બ્લોક લગાવવા.
૪૦	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૮માં સોરેવર મોરિયા પાસેનાર મુળી પેવર બ્લોક લગાવવા.
૪૧	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૮માં ભાગલાનાર ભાગલાનાર રોડ થી રોડની બંને બાજુ પેવર બ્લોક લગાવવા.
૪૨	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૮માં મુળીયાનાર સોમાયલી પેવર બ્લોક લગાવવા.
૪૩	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૮માં ભાગલાનાર સોમાયલીના રોડ થી મુળી પેવર બ્લોક લગાવવા.
૪૪	ફેબ્રુઆરી			વૉડ નં-૧૮માં મી.મી.રોડનાર મુળી રોડનાર બંને બાજુ પેવર બ્લોક લગાવવા.

1347200	1137710	2152	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
1390400	1174195	2152	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
219200	185114	2152	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
757800	639962	2152	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
1779900	1503126	2152	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
4159000	3461516	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
368500	306703	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
164500	136913	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
677600	563966	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
1176300	979034	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
1190500	990853	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
867800	722270	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
1574100	1310123	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
1073900	893807	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
708600	569768	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
1248500	1039127	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
676600	563134	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
2468800	2054782	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
979700	815404	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
979700	815404	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
7849900	653272	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન
569600	474078	2151	5 માર્ચ	Progress			રાજ ડેવોરેશન

૪૫	સા.દી.	વડે નાનકો નરો મલો દી પાલ પટે મુળી સા.દી. વડે બીજી વડે વડો વલોતરા.	456600	380028	2151 16/03/2024	5 મલક	Progress		સિદ્ધ શિખરિયલ
૪૬	સા.દી.	વડે નાનકો ગુજુ નીનાદી દી નાનકો નીનાદી (બોરિયલ) વડે વડો નાન દી.ની.ગેસ વલોતરા.	1689400	1406088	2151 16/03/2024	5 મલક	Progress		સિદ્ધ શિખરિયલ
			63901900	41740344					

પત્રક : ૨૫૫૭-૨

જોગવાઈ: ધારાસભ્ય, કલોલ																
વિગ્રહીત કિસ્મા આયોજન - પાલિકા મહેવાલ-માટે-૧-૨૦૨૨			અંતિમ ગણતાર પત્રક			શ્રે. ૨૦૨૧-૨૨										
સે	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી	સી
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
JOIN CODE	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન	વર્ણવેલી પંક્તી માટેના ક્રમની રજીસ્ટ્રેશન
1	કલોલ નગરપાલિકા સંચાલિત હોમીયોપેથ માટે	3448	10/14/2021	1800000	3456	10/14/2021	1800000	1/1/2022	1/1/2022	1/1/2022	1/1/2022	1614724	1/24/2022			
2	કલોલ નગરપાલિકા સંચાલિત હોમીયોપેથ માટે	3448	10/14/2021	900000	3456	10/14/2021	900000					0				
3	કલોલ શહેરમાં રહેઠાણ પાક સોસાયટીના રહેઠાણ	3689	10/29/2021	500000	3697	10/29/2021	500000	2/7/2022	2/7/2022	2/7/2022	2/7/2022	500000	1/21/2022			
4	કલોલ શહેરમાં રહેઠાણ પાક સોસાયટીના રહેઠાણ	3689	10/29/2021	500000	3697	10/29/2021	500000	2/7/2022	2/7/2022	2/7/2022	2/7/2022	500000	1/21/2022			
5	કલોલ શહેરમાં રહેઠાણ પાક સોસાયટીના રહેઠાણ	3689	10/29/2021	500000	3697	10/29/2021	500000	2/7/2022	2/7/2022	2/7/2022	2/7/2022	500000	1/21/2022			
6	કલોલ શહેરમાં રહેઠાણ પાક સોસાયટીના રહેઠાણ	1266	3/1/6/2022	155420	1273	3/1/6/2022	155420	6/1/3/2022	6/1/3/2022	6/1/3/2022	6/1/3/2022	155420	12/12/2022			
7	કલોલ શહેરમાં રહેઠાણ પાક સોસાયટીના રહેઠાણ	1182	3/1/5/2022	242600	1190	3/1/5/2022	242600	6/1/3/2022	6/1/3/2022	6/1/3/2022	6/1/3/2022	597453	7/31/2022			
8	કલોલ નગરપાલિકા સંચાલિત હોમીયોપેથ માટે	1182	3/1/5/2022	499100	1190	3/1/5/2022	499100	6/1/3/2022	6/1/3/2022	6/1/3/2022	6/1/3/2022		8/25/2022			
9	કલોલ નગરપાલિકા સંચાલિત હોમીયોપેથ માટે	1676	3/25/2022	266040	1684	3/25/2022	266040	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	0				
10	કલોલ નગરપાલિકા સંચાલિત હોમીયોપેથ માટે	1676	3/25/2022	183073	1684	3/25/2022	183073	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	0				
11	કલોલ નગરપાલિકા સંચાલિત હોમીયોપેથ માટે	1676	3/25/2022	78720	1684	3/25/2022	78720	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024					
12	કલોલ નગરપાલિકા સંચાલિત હોમીયોપેથ માટે	1676	3/25/2022	196331	1684	3/25/2022	196331	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	0				
13	કલોલ નગરપાલિકા સંચાલિત હોમીયોપેથ માટે	1676	3/25/2022	285580	1684	3/25/2022	285580	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	0				
				6106864			6106864					3857597				



15	લોડ નં-૨માં સાહીલ ચેપકેપેન્ડ આગળ પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	80000	4505	8/8/2022	80000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
16	લોડ નં-૨માં ઇલેક્ટ્રીકલ પર પાસે પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	120000	4505	8/8/2022	120000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
17	લોડ નં-૨માં કચાલ વીજ ઘી ઇશર પ્રાથમિક શાળા તેમજ મહેમદી મસ્જદ સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	180000	4505	8/8/2022	180000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
18	લોડ નં-૨માં ફીરદોશ પાક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	210000	4505	8/8/2022	210000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
19	લોડ નં-૨માં અસરા સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	197000	4505	8/8/2022	197000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
20	લોડ નં-૨માં જી.એન.એમ.મોલ પાસે ઘી બાબુભાઈ મલ્લુકીના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	100000	4505	8/8/2022	100000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
21	લોડ નં-૨માં વાપરીવાસમાં ગ્રીર પાસે પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	100000	4505	8/8/2022	100000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
22	લોડ નં-૨માં મોહમંદી મસ્જદ પાસે પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	100000	4505	8/8/2022	100000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
23	લોડ નં-૩માં સદાનના ચામુંડા માતાના ચોકમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	100000	4505	8/8/2022	100000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
24	લોડ નં-૩માં વિજયવંશર સોસાયટી વિરુમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	69000	4505	8/8/2022	69000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
25	લોડ નં-૩માં ધનશ્યામ નગર સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	79000	4505	8/8/2022	79000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
26	લોડ નં-૩માં સુભાષપાક સોસાયટીમાં સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	124000	4505	8/8/2022	124000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
27	લોડ નં-૩માં સિમ્પલ સોસાયટી વિરુમાં પેવર બ્લોક લગાવવા.	4295	7/29/2022	215000	4505	8/8/2022	215000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
28	લોડ નં-૫માં સિમ્પલ સોસાયટી વિરુમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	206000	4505	8/8/2022	206000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
29	લોડ નં-૫માં આનંદનગર સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	190000	4505	8/8/2022	190000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
30	લોડ નં-૫માં મહેમદી આકરીમાં પાસે ઘી યુસુફ પઠાણના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	84500	4505	8/8/2022	84500	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
31	લોડ નં-૫માં મહેમદી આકરીમાં પાસે ઘી યુસુફ પઠાણના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	130000	4505	8/8/2022	130000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							
32	લોડ નં-૫માં ઇલેક્ટ્રીકલ પરમારના પર પાસે ઘી જુના ઝાપ સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	30000	4505	8/8/2022	30000	3/7/2024	3/7/2024	પગારિ							

12

33	લોડ નં-5માં બાંધકાંઈશમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	230000	4505	8/8/2022	230000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
34	લોડ નં-5માં સીંગલ પાન પાટર પાસેથી દીલાવરલાઈના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	80000	4505	8/8/2022	80000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
35	લોડ નં-5માં રક્ષીપુરામાં જુલિ-જુલી જગ્યાએ પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	90000	4505	8/8/2022	90000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
36	લોડ નં-5માં સુજાતલાઈ મહિષના પર પાસે થી ગુજરાત રેલ્વે સુધી પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	80000	4505	8/8/2022	80000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
37	લોડ નં-5માં ગોરીવાસમાં મોઢેમદલાઈ લોડના પર પાસે થી હસનલાઈ મચીના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	100000	4505	8/8/2022	100000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
38	લોડ નં-5માં ઇસ્માઈ પરખારના પર પાસે પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	40000	4505	8/8/2022	40000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
39	લોડ નં-5માં ચંજુખન વાડી પાસે પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	160000	4505	8/8/2022	160000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
40	લોડ નં-5માં સપ્તજનાઈ ઉડાવાસમાં શિરાજલાઈ કાઝીના પર પાસે પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	40000	4505	8/8/2022	40000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
41	લોડ નં-5માં જ્વાલત રોડ થી મુસાલાઈ ફૂંચીના પર સુધી તેમજ દાદાનીયા કાંઠાના પર સુધી પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	65000	4505	8/8/2022	65000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
42	લોડ નં-5માં ચોટા દાહોર વાસમાં દાહોર વાડીના ચાગલના ભાગે પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	100000	4505	8/8/2022	100000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
43	લોડ નં-10માં ઇન્દીરાનગરના કાપરામાં (પાડામાં) પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	257400	4505	8/8/2022	257400	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
44	લોડ નં-10માં મેટીના કાપરામાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	148500	4505	8/8/2022	148500	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
45	લોડ નં-10માં બગીચાની ચાલીમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	49500	4505	8/8/2022	49500	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
46	લોડ નં-11માં મયૂર દાહોર સોસાયટીમાં સોમરેલ રોડના પાસે થી રમણલાઈ ગંગાશખના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	264000	4505	8/8/2022	264000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
47	લોડ નં-11માં ચપુતકુજ સોસાયટીમાં ભરતલાઈ રોડના પર થી વિઠ્ઠલાઈ જાદવાના પર સુધી (૧) ગુજરાત દાહોર સોસાયટીમાં હરગોવિંદલાઈના પર થી રમણલાઈના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	122000	4505	8/8/2022	122000	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						
48	લોડ નં-11માં નારણલાઈના ચાલીમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	171600	4505	8/8/2022	171600	3/7/2024	3/7/2024	પગાર						

૨૨

49	લોડ નં-૧૧માં લેવીસમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	66000	4505	8/8/2022	56000	3/7/2024	3/7/2024	પૂર્ણ									
50	લોડ નં-૧૧માં મોડીલાલ ડરજવાળાના પર થી સુપરમાર્કેટ શોપવાળાના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	90000	4505	8/8/2022	90000	3/7/2024	3/7/2024	પૂર્ણ									
51	લોડ નં-૧૧માં ગુજરાત ક્ષત્રીય સોસાયટીમાં ગોવિંદલાલ નારદીપુરવાળાના પર પાછળના ભાગમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	53200	4505	8/8/2022	53200	3/7/2024	3/7/2024	પૂર્ણ									
52	લોડ નં-૧૧માં જયલલાની રોહિતસપા વિગુણાઈના પર થી સુપરમાર્કેટના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	100000	4505	8/8/2022	100000	3/7/2024	3/7/2024	પૂર્ણ									
53	લોડ નં-૧૧માં જયલલાની રોહિતસપા શેમલ પ્લોટમાં પેવર બ્લોક લગાવવા	4295	7/29/2022	331000	4505	8/8/2022	331000	3/7/2024	3/7/2024	પૂર્ણ									
54	લોડ નં-૧૧માં જયલલાની રોહિતસપા રમેશલાલ આર્ચના પર થી રામલાલ ગરેશલાલ ના પર સુધી સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	105600	4505	8/8/2022	105600	3/7/2024	3/7/2024	પૂર્ણ									
55	લોડ નં-૧૧માં રામલાલ સોસાયટી બિ-૩માં સી.સી.રોડ બનાવવા.	4295	7/29/2022	75000	4505	8/8/2022	75000	3/7/2024	3/7/2024	પૂર્ણ									
56	લોડ નં-૧૧માં શિવાલલ ડેવોડેટ સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક લગાવવા.	4295	7/29/2022	200000	4505	8/8/2022	200000	3/7/2024	3/7/2024	પૂર્ણ									
				7689274			7689194												

[illegible]

[illegible]

38	વોડ નં-૫ માં શાંતલ સોસા. માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	19920	820	2/23/2024	19920												ડેન્ડરીંગ તાબડે
39	વોડ નં-૫ માં વલ્લભનગર સોસા. માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	100260	820	2/23/2024	100260												ડેન્ડરીંગ તાબડે
40	વોડ નં-૫ માં રણવીર સોસા. માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	100260	820	2/23/2024	100260												ડેન્ડરીંગ તાબડે
41	વોડ નં-૫ માં રણવીર સોસા. વિ-૨ માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	199780	820	2/23/2024	199780												ડેન્ડરીંગ તાબડે
42	વોડ નં-૫ માં મોલકામદાર સોસા. માં સી.સી. રોડ બનાવવા.	813	22/23/2024	1028200	820	2/23/2024	1028200												ડેન્ડરીંગ તાબડે
43	વોડ નં-૫ માં વખાસોરા સોસા. વિ-૩ માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	399240	820	2/23/2024	399240												ડેન્ડરીંગ તાબડે
44	વોડ નં-૫ માં કલતો કલત માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	197860	820	2/23/2024	197860												ડેન્ડરીંગ તાબડે
45	વોડ નં-૫ માં કમલોરા સોસા. માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	174600	820	2/23/2024	174600												ડેન્ડરીંગ તાબડે
46	વોડ નં-૫ માં ગુરૂકેપા સોસા. માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	173580	820	2/23/2024	173580												ડેન્ડરીંગ તાબડે
47	વોડ નં-૫ માં શ્રીકાંત સોસા. માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	360220	820	2/23/2024	360220												ડેન્ડરીંગ તાબડે
48	વોડ નં-૫ માં વિશાલ બપ્તોળા માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	211520	820	2/23/2024	211520												ડેન્ડરીંગ તાબડે
49	વોડ નં-૫ માં સેત બપ્તોળા માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	116260	820	2/23/2024	116260												ડેન્ડરીંગ તાબડે
50	વોડ નં-૫ માં ગાયત્રી કલોન બપ્તોળા માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	211100	820	2/23/2024	211100												ડેન્ડરીંગ તાબડે
51	વોડ નં-૫ માં યોગીશ્વર કલત માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	57580	820	2/23/2024	57580												ડેન્ડરીંગ તાબડે
52	વોડ નં-૫ માં કૃષ્ણનગર સોસા. માં સી.સી. રોડ બનાવવા.	813	22/23/2024	150460	820	2/23/2024	150460												ડેન્ડરીંગ તાબડે
53	વોડ નં-૫ માં આલિશનગર વિ-૧ માં સી.સી. રોડ બનાવવા.	813	22/23/2024	600500	820	2/23/2024	600500												ડેન્ડરીંગ તાબડે
54	વોડ નં-૫ માં સરદાર પટેલ સોસા. માં સી.સી. રોડ બનાવવા.	813	22/23/2024	378460	820	2/23/2024	378460												ડેન્ડરીંગ તાબડે
55	વોડ નં-૫ માં પ્રકાશકુજ માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	440020	820	2/23/2024	440020												ડેન્ડરીંગ તાબડે
56	વોડ નં-૫ માં જયશંકર સોસા. માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	162920	820	2/23/2024	162920												ડેન્ડરીંગ તાબડે
57	વોડ નં-૫ માં ગુજરાત હોટેલો માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	81760	820	2/23/2024	81760												ડેન્ડરીંગ તાબડે
58	વોડ નં-૫ માં રવામોદુપા સોસા. માં પવર બ્લોક લગાવવા.	813	22/23/2024	13680	820	2/23/2024	13680												ડેન્ડરીંગ તાબડે

૧૫

[illegible]

પાનક : ૫૫અ-૨

જોગવાઈ: રાષ્ટ્રીય તહેવાર ઉજવણી -૨૦૧૯-૨૦		રાષ્ટ્રીય તહેવાર ઉજવણી યોજાવટ -માસિક અહેવાલ-માહે -મે-૨૦૨૪ અંતિમ														
SR. NO.	IOJN CODE	વહીવટી મંજૂરી આપેલ કામની વિગત	વહીવટી મંજૂરીની વિગત			કાળવેલ યોજાવટની વિગત			વર્ક ઓર્ડર તારીખ	કામ સરૂ થયા તારીખ	કામની સ્થિતિ	ખર્ચ	કામ પૂર્ણ થયા તારીખ	કામ પ્રગતિ હોય તો, તેની નોંધ	કામ સરૂ થયેલ તો, કઈ સ્થિતિ એ	પૂર્ણ થયેલ કામની ગ્રાંટ - ખર્ચ = બચત
			કુલ નંબર	કુલ તારીખ	જોગવાઈ હેઠળ મંજૂર રકમ	કુલ નંબર	કુલ તારીખ	યોજાવટ મંજૂર રકમ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	કલોલ શહેર માં જયોતિ સ્વર તથાવ પાસે નાણું બનાવવાનું કામ.	2352	02-09-20	1200000	2352	02-09-20	1200000	16-06-21	01-01-00	પૂર્ણ	1200000	24-07-21			

ચીફ ઓફીસર
કલોલ નગર પાલિકા

[illegible]

5

જોખવાઈ: વિવેકાક્ષીન જોખવાઈ-૨૦૧૯-૨૦

વિરેશ્વીર જિલ્લા આયોજન-માસિક અહેવાલ-માહ-મે-૨૦૨૪ અંતિમ કામવાર પત્રક

ગીક બોડીસર
કલોલ નગર પાલિકા

જોગવાઈ: વિવેકાધીન જોગવાઈ-૨૦૨૦-૨૧

વિદ્યેન્દ્રીય જિલ્લા અધિકારી

અનિલ કામવાર પટેલ

જોગવાઈ: વિવેકાશીન જોગવાઈ-૨૦૨૦-૨૧		વિઝનરી જિલ્લા આયોજન-માસિક અહેવાલ-માહે-મે-૨૦૨૪ અંતિમ કામવાર પત્રક																	
SR. NO.	IOJN CODE	વહીવટી મંજૂરી આપેલ કામની વિગત		વહીવટી મંજૂરીની વિગત		જોગવાઈ		કાળવેલ પ્રાંટની વિગત		વર્ક ઓર્ડર		કામ સરૂ થયા		કામની સ્થિતિ	અર્થ	કામ પૂર્ણ થયા	કામ પ્રગતિ હોય તો, તેની વ્યક્તિક દિવાની (વહીવટી) સ્થેય વિ.) માં તબક્કામાં છે તેની વિગત	કામ સરૂ થાય છે તેની દિવાની	પૂર્ણ થયેલ કામોની પ્રાંટ - અચૂક = અચૂક
		કુલ નંબર	કુલ તારીખ	કુલ તારીખ	કુલ તારીખ	કુલ નંબર	કુલ તારીખ	કુલ તારીખ	કુલ તારીખ	કુલ તારીખ	કુલ તારીખ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	1	કલોલ શહેરમાં લોડ નં-૩ માં કલ્યાણપુરામાં પાણીની ટાંકીને ફરતે કંપાઉન્ડ લોલ બનાવવાનું કામ.	2082	8/17/2020	1150200	2114	8/20/2021	1150000	5/24/2021	5/24/2021		535603	7/31/2021						
2	2	કલોલ શહેરમાં લોડ નં-૬માં પોલીસ ચોકીની પાસે આવેલ આંગણવાડીના કંપાઉન્ડમાં પેવર બલોડ લગાવવાનું કામ.	2082	8/17/2020	1161500	791	7/19/2021	1150000	5/24/2021	5/24/2021		138840	7/31/2021						
3	3	કલોલ શહેરમાં લોડ નં- 5 માં વજાકરવાસ પાસે આવેલ આંગણવાડી કંપાઉન્ડમાં પેવર બલોડ લગાવવાનું કામ.	2082	8/17/2020	202000	2114	8/20/2021	200000	5/24/2021	5/24/2021		346009	7/31/2021						
					2513700			2500000				1020452							

વીકે ઓફીસર
કલોલ નગર પાલિકા

જોગવાઈ: વિરેકાલીન જોગવાઈ-૨૦૨૧-૨૨

પત્રક : ૫૫૫-૨

વિદ્યુત જિલ્લા આયોજન - માસિક અહેવાલ-માર્ચ-૨૦૨૪ અંતિમ કામવાર પત્રક

SR. NO.	IOJN CODE	વર્ધીવટી મંજૂરી આપેલ કામની વિગત	રીવાઇઝ વર્ધીવટી મંજૂરીની વિગત			ફાળવેલ પ્રાંટની વિગત			વર્ક ઓર્ડર તારીખ	કામ શરૂ થયા તારીખ	કામની સ્થિતિ	ખર્ચ	કામ પૂર્ણ થયા તારીખ	કામ પ્રગતિ હોયતો, તેની ભૌતિક સ્થિતિ (વ્હી-ચ/લી-ટલ ડ્રેઇંગ વિ.) તબક્કામાં છે તેની વિગત	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો, કઈ સ્થિતિ એ છે તેની વિગત	પૂર્ણ થયેલ કામની આંકડા - ખર્ચ = બચત
			કુલ નંબર	કુલ તારીખ	જોગવાઈ હેઠળ મંજૂર રકમ	કુલ નંબર	કુલ તારીખ	પ્રાંટની મંજૂર રકમ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	કલોલ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં લોરવેલ મશીનરી ખરીદ કરવાનું કામ. (૬૫ ટકા ઉપા)	660	2/8/2022	1541000	664	2/8/2022	1541000	5/7/2022	5/13/2022	પૂર્ણ	1541058	6/15/2022			
2	2	કલોલ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલ સરદાર ગાંધીનંદા મશીનરી સાથે પાણીની પાઇપ લાઇન નીખવાનું કામ. (૧૫.૯૯ ટકા ઉપા)	660	2/8/2022	1507000	664	2/8/2022	1507000	5/26/2022	5/26/2022	પૂર્ણ	1388133	9/26/2022			
					3048000			3048000				2929191				

ચીફ ઓફીસર
કલોલ નગર પાલિકા

પત્રક : ૫૫૫-૨

શોખવાઈ: વિવેકાશીન શોખવાઈ-૨૦૨૨-૨૩

વિદ્યુત્ત્રીત જિલ્લા આયોજન-માસિક અહેવાલ-માર્ચ-૨૦૨૪ અંતિમ કામવાર પત્રક

SR. NO.	IOJN CODE	વહીવટી મંજૂરી આપેલ કામની વિગત	વહીવટી મંજૂરીની વિગત .			કાળવેલ પ્રાંટની વિગત			વર્ક ઓર્ડર તારીખ	કામ સરૂ થયા તારીખ	કામની સ્થિતિ	ખર્ચ	કામ પૂર્ણ થયા તારીખ	કામ પ્રગતિ હોયતો ,તેની નોંધિક દિવાની (પ્રી-થ/ લી-ટલ રેલેય વિ.) ક્યા તબક્કામાં છે તેની વિગત	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો,કઈ દિવાની એ છે તેની વિગત	પૂર્ણ થયેલ કામની પ્રાંકા - ખર્ચ = બચત
			કુલ નંબર	કુલ તારીખ	જોગવાઈ હેઠળ મંજૂર રકમ	કુલ નંબર	કુલ તારીખ	પ્રાંટની મંજૂર રકમ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	કલોલ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં સફાઈ ના સાધનો ૧૦૪- નંબા સ્ટેન્ડવાળા	2572	5/20/2022	1000000	2726	5/31/2022	1000000			પૂર્ણ	1404950	8/18/2022			
2	2	કલોલ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં સફાઈ ના સાધનો ૧૨૮-નંબા 5- સ્થાવાળી દારી ખરીદવાનું કામ	2572	5/20/2022	1500000	2726	5/31/2022	1500000			પૂર્ણ	672200	8/17/2022			
					2500000			2500000				2077150				

ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ
કલોલ નગર પાલિકા

જોગવાઈ: વિદેશીન જોગવાઈ-૨૦૨૩-૨૪

પત્રક : ૫૫૫-૨

વિદેશીન જિલ્લા આયોજન-માસિક અહેવાલ-માર્ચ-૨૦૨૪ અંતિમ કામવાર પત્રક

SR. NO.	IOJN CODE	વહીવટી મંજૂરીની વિગત			ફાળવેલ પ્રાંતની વિગત			વર્ક ઓર્ડર તારીખ	કામ શરૂ થયા તારીખ	કામની સ્થિતિ	ખર્ચ	કામ પૂર્ણ થયા તારીખ	કામ પ્રગતિ હોય તો, તેની ભૌતિક સ્થિતિ (પ્લોન/લી-ટલ સ્કેચ વિ.)	કામ શરૂ ન થયેલ હોય તો, કઈ સ્થિતિ એ છે તેની વિગત	પૂર્ણ થયેલ કામની પ્રકાશ - ખર્ચ = બચત	
		કુલ નંબર	કુલ તારીખ	જોગવાઈ હેઠળ મંજૂર રકમ	કુલ નંબર	કુલ તારીખ	પ્રાંતની મંજૂર રકમ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	કલોલ શહેરમાં સરદાર બગીચામાં પીવાના પાણીના સમ નવા ટકુલવેલ ની ફરતે ફાઉન્ડેશન વોલ બનાવવા.	1763	6/2/2023	1585694	5337	9/22/2023	1500000								એડમિનિસ્ટ્રેટીવ (ફેબ્રુ ૧૪ ૨૦ 2૩ થી ૬૫ થાંભલા) રૂ. ૨૯,૦૮,૨૦૫/-
2	2	કલોલ શહેરમાં સરદાર બગીચામાં વોટર રૂમ બનાવવાનું કામ.			1001657	5337	9/22/2023	1000000								
					2587351			2500000								

ચીફ ઓફીસર
કલોલ નગર પાલિકા